

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

Postępy prac związanych z budową Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 27 marca 2014

W czwartek, 27 marca 2014 r. przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski zakończyło prace budowlane Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Poniższa tabela przedstawia harmonogram postępów prac związanych z budową.

POSTĘPY PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	
27.06.2013 – przekazanie placu budowy przedsiębiorstwu ECOZET Mirosław Zblewski wyłonionemu w toku postępowania przetargowego	
VII-VIII 2013 – rozpoczęcie rozbiórki elementów budynku (demontaż elementów stropu, poszycia dachowego, wymiana belek konstrukcyjnych)	
BUDYNEK ISTNIEJĄCY IX 2013 – wzmocnienie konstrukcji stropów IX 2013 – prace wewnętrzne murarskie (wykonanie otworów drzwiowych w nowoprojektowanych pomieszczeniach) IX 2013 – wykonanie ścian działowych w pomieszczeniach IX 2013 – prace związane z wymianą poszycia dachowego X 2013 – docieplenie ścian od wewnątrz, renowacja zabytkowej elewacji XI 2013 – montaż stolarki okiennej, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęcie prac wykończeniowych wewnątrz budynku	
CZEŚĆ DOBUDOWANA IX 2013 – wykonanie robót ziemnych w projektowanym miejscu (strona południowo – zachodnia budynku) IX 2013 – wymurowanie poziomu I piętra X 2013 – zakończono budowę ścian II piętra (wykonanie izolacji) XI 2013 – wykonanie konstrukcji dachu XI 2013 – montaż stolarki okiennej i drzwiowej XII 2013 – układanie płytek klinkierowych elewacji XII 2013 – wykonano pokrycie dachu	
TEREN WOKÓŁ BUDYNKU VIII 2013 – rozpoczęcie pod nadzorem archeologicznym robót ziemnych IX 2013 – utwardzenie nawierzchni placu przed budynkiem od strony północno – wschodniej	
XII 2013 – zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie ciągów pieszych, zakładanie glazury w łazienkach	
I 2014 – rozpoczęcie montażu kasetonowych sufitów podwieszanych	
II 2014 – montaż drzwi wewnętrznych, lamp oświetleniowych, instalacji c.o., grzejników, osprzętu elektrycznego i sanitariatów - trwają końcowe prace związane z układaniem sieci teletechnicznej i elektrycznej - wykonanie ściany mobilnej przesuwnej w pomieszczeniu konferencyjnym na II piętrze budynku - zamontowanie windy w ciągu komunikacyjnym	

III 2014 - zagospodarowanie terenów zielonych, - wykonanie wiaty śmietnikowej oraz lamp oświetlenia zewnętrznego - zakończono montaż elementów wykończeniowych (balustrady, zadaszenie) oraz urządzeń w serwerowni
27.03.2014 - zakończono roboty budowlane

[<< powrót](#)